

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการต่อเติมเมรุวัด บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ ๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตถนนลูกรังบ้านคำแคน หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยกอลอ บ้านสร้างแสง หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยกอลอ บ้านสร้างแสง หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตย หมู่ที่ ๕	๖๘,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๖๘,๕๐๐	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตย หมู่ที่ ๕	๑๓๑,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๓๑,๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ ๖	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ ๖	๑๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๒	โครงการเสริมผิวลูกรังถนนบ้านคำเตย หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวลูกรังถนนบ้านคำแคน หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนพร้อมลงดินลูกรังในถนน สายหลักตำบลหนองกุง	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำเตย หมู่ที่ ๕ จากที่นายนายอุดร ผูกพัน ถึง ที่นายนายบรรจง ชุมเงิน	๑๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้านคำแคน หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนาคำเปื่อย	๒๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสร้างแสง หมู่ ๔ จากที่นายนายสมคิด จันทรสุตะ ถึงนายนายเสย แสน ทวีสุข	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ ๖ จากฮ้องกกโพธิ์ ถึงที่นายนายสง่า ขาวพอง	๕๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๕,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำเตยเหนือ หมู่ ที่ ๗ พร้อมย้ายเสาไฟฟ้า บ้านคำเตยเหนือไปวัดป่า	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ ๗	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลง บ้าน สร้างหว่า หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง/ไฟฟ้า จังหวัดอุบลฯ
๒๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลตาลชุม	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตาลชุม	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองกุง	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๘	โครงการจัดงานวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๙	โครงการอบรมและรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๐	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย ในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๘๕๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๕,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๑๐,๔๐๐.๐๐	๙๘๙,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๔	เงินสำรองจ่าย	๑๕๘,๙๘๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๘,๙๘๘.๐๐	สำนักปลัด
๓๕	เงินสทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒,๖๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๖	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	๖๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓,๘๖๗.๒๐	๓๘,๑๓๒.๘๐	สำนักปลัด
๓๗	เงินสทบกองทุนเงินทดแทน	๑๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๖๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓๙	โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๐	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่นสร้างป่า รักชนน้ำ"	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๑	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๒	โครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning day	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๓	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (กิจกรรม ๕ ส.)	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองกุง	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรเด็กอายุ ๒-๕ ปี คนละ ๑,๙๗๒บาท/คน/ปี ๗๕ คน	๑๔๗,๙๐๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๔๗,๙๐๘	กองการศึกษาฯ


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)จัดสรรเด็กอายุ ๓-๕ ปี คนละ ๑,๓๐๕บาท/คน/ปี ๕๕ คน	๗๑,๗๗๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๗๑,๗๗๕	กองการศึกษาฯ
๔๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองกุง	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ประเภทจัดสรรอาหารกลางวัน ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระปทุมมาลัย ๔๐ คน ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองกุงน้อย ๑๗ คน ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย ๑๘ คน	๖๖๑,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖๓,๘๐๐	๔๙๗,๗๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๐	โครงการวันแม่แห่งชาติตำบลหนองกุง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๑	โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองกุง	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๓	โครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองกุง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๔	อุดหนุนองค์กรประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๕	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๕๑๓,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑,๕๑๓,๔๐๐	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๗	โครงการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้อง ประชาชนเข้าร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธีและกิจกรรม สำคัญของทางราชการ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.ตำบลหนองกุง)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๙	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖๐	โครงการอำนวยความสะดวกการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและ ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวเดือนใจ จำปาทอง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........
(นายวิทยา แก้วมุด)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง