

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ) จำนวน ...72...โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว	200,000	73,400	126,600	กองช่าง	ต.ค. 2566-ก.ย. 2567
2	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านคำเตยใต้ หมู่ 5	ดำเนินการแล้ว	50,000	50,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2566-พ.ย. 2567
3	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านสร้างหัว หมู่ 6	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2566-พ.ย. 2567
4	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านสร้างหัว หมู่ 8	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ก.ย.-พ.ย. 2567
5	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 2	ดำเนินการแล้ว	270,000	270,000	0	กองช่าง	ต.ค. 2566- ก.ย. 2567
6	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำแคน หมู่ 3	ดำเนินการแล้ว	200,000	200,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2567
7	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำแคน หมู่ 3	ดำเนินการแล้ว	50,000	50,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2567
8	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมลงหม้อแปลง บ้านหนองกุงน้อยเส้นบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ไป บ้านคำเตยใต้หมู่ 5	ดำเนินการแล้ว	350,000	350,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2567
9	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำพร้อมลงหม้อแปลง บ้านคำเตยใต้ หมู่ 5 เส้นทางบ้านนายอุดร ผูกพันธ์	ดำเนินการแล้ว	270,000	270,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2567
10	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำเตยใต้ หมู่ 5 เส้นทางบ้านนางทิพวรรณ เจียมวงศ์ ถึง บ้านนางคำพันธ์ เจียมวงศ์	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	กองช่าง	ก.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ บ้านสร้างหัว หมู่ 8 เส้นทางนายสมศักดิ์ จันทร์ภา ถึง ที่นายนายสุข ผิวจันทร์	ดำเนินการแล้ว	250,000	250,000	0	กองช่าง	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567
12	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	150,000	150,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. 2567
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ใหญ่ หมู่ 1 เส้นทางบ้านนายอำพร ชื่นพรม	ดำเนินการแล้ว	250,000	250,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. 2567
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายลุน พันธิ์ใหญ่ บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 1	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. 2567
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำ แคน หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. 2567
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกบ้านสร้างหัวหมู่ 6 เส้นทางแยกถนนสำโรง ไป สนามกีฬา อบต.หนองกุง	ดำเนินการแล้ว	250,000	250,000	0	กองช่าง	ก.ค. - ต.ค. 2567
17	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนอง กุงน้อย หมู่ 2	ดำเนินการแล้ว	500,000	460,000	40,000	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 2567
18	โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุง	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ก.ย - พ.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการเกรดปรับเกลี่ยถนนพร้อมลงดินลูกรังในถนนสายหลักตำบล หนองกุง	ดำเนินการแล้ว	300,000	290,000	10,000	กองช่าง	พ.ย. 2566 - ธ.ค. 2566
20	โครงการซ่อมแซมชลประทาน (ฝายน้ำล้นลำห้วยบารัง) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 2	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. 2567
21	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบก เน็ง บ้านคำแคน หมู่ 3	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	มี.ค. -เม.ย. 2567
22	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตยเหนือ หมู่ 7	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. 2567
23	โครงการปรับเกลี่ยถนนพร้อมลงดินลูกรัง บ้านหนอง กุงน้อย หมู่ 2 เชื่อม บ้านคำแคน หมู่ 3 ตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ค. 2567
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างแสง หมู่ที่ 4 1. เส้นทางนางศิริมา มากดี ไป วัดป่าสร้างแสงเจริญธรรม 2. เส้นทางนายอำนวย พิมพะกัน ไปที่นายนายอำคา แดงอาจ โดยใช้ปริมาตรดินลูกรังไม่	ดำเนินการแล้ว	300,000	300,000	0	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. 2567
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 8 เส้นทางนางสมศักดิ์ จันทร์ภา ไปที่นา นางสมาใจ ศรีดา ไปที่นายนายณชิต ทัดศรี ไปที่นายนายสุ วัชร ผิวจันทร์	ดำเนินการแล้ว	200,000	200,000	0	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเส้นบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ไป บ้านนาดอกไม้ อ.ตระการพืชผล	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. 2567
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 เส้นนายนหนูแดง ลอยนวล ไป ที่นายนายศิลา ดันประเทศ	ดำเนินการแล้ว	200,000	200,000	0	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ. 2567
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1	ดำเนินการแล้ว	187,000	187,000	0	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. 2567
29	โครงการย้ายหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 1	ดำเนินการแล้ว	113,000	113,000	0	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. 2567
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 -บ.ดอนก่อ ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล	ดำเนินการแล้ว	130,000	130,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. 2567
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 เส้นบ้านคำเตยเหนือ ไป บ้านดอนก่อ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล	ดำเนินการแล้ว	300,000	300,000	0	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. 2567
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ไป เส้นหน้าบ้านนางรัชณี แสงทรัพย์	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 บริเวณตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบล	ดำเนินการแล้ว	222,000	222,000	0	กองช่าง	ก.พ. - มี.ค. 2567
34	โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำ แคน หมู่ที่ 3	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย. 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของคนในชุมชน							
35	โครงการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้ว	5,000	5,000	0	สำนักงานปลัด	29 ธ.ค. 2566 – 4 ม.ค. 2567
36	โครงการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์	ดำเนินการแล้ว	5,000	5,000	0	สำนักงานปลัด	11-17 เม.ย. 2567
37	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	ดำเนินการแล้ว	25,000 โอนงบเพิ่ม 44,000	69,000	0	สำนักงานปลัด	25-29 มี.ค. 2567
38	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ดำเนินการแล้ว	5,000	4,925	75	สำนักงานปลัด	26 มิ.ย. 2567
39	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	70,000	70,000	0	สำนักงานปลัด	13 เม.ย. 2567
40	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด	25 ก.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาแหล่งน้ำ							
41	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ลำห้วยบาลัง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 2	ดำเนินการแล้ว	50,000	50,000	0	กองช่าง	ก.ค. - ส.ค. 2567
42	โครงการซ่อมแซมชลประทาน(ฝายน้ำล้น ลำห้วยบาลัง) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 2	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	พ.ค. - มิ.ย. 2567
43	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก มข.27 บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 (ลำห้วยคำงูเห่ล้อม)	ดำเนินการแล้ว	499,000	499,000	0	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย. 2567
44	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ"	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด	17 มิ.ย. 2567
45	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	15,000	15,000	10,888	สำนักงานปลัด	25-29 มี.ค. 2567
46	โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด	6 ก.ย. 2567
47	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	20,000	18,900	1,100	สำนักงานปลัด	25-29 มี.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน							
48	โครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning day เพื่อตำบลหนองกุงเป็นตำบลที่สะอาดและน่าอยู่	ดำเนินการแล้ว	25,000	14,480	10,520	สำนักงานปลัด	ธ.ค. 2566 - ส.ค. 2567
49	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (กิจกรรม 5 ส.)	ดำเนินการแล้ว	5,000	4,960	40	สำนักงานปลัด	ต.ค. 2566
50	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด	16 ก.ค. 2567
51	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว	35,000	34,980	20	สำนักงานปลัด	1-5 เม.ย. 2567
52	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริงานด้านสาธารณสุข"	ดำเนินการแล้ว	160,000	160,000	0	สำนักงานปลัด	ส.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน							
53	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ให้กับ อัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี (พร้อมบวกเพิ่มจำนวนนักเรียนระหว่างปี)	ดำเนินการแล้ว	143,208	137,700	5,508	กองการศึกษา	พ.ค. 2567
54	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จัดการเรียนการสอน(รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้กับ อัตราคนละ 1,279 บาท/คน/ปี พร้อมบวกเพิ่มเด็กนักเรียนระหว่างปี	ดำเนินการแล้ว	57,555	43,486	14,069	กองการศึกษา	พ.ค. 2567
55	โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	40,000	50,000	0	กองการศึกษา	15 ม.ค. 2567
56	โครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานที่ดี	ดำเนินการแล้ว	20,000	19,320	680	กองการศึกษา	ก.ย. 2567
57	โครงการวันแม่แห่งชาติตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	20,000	19,980	20	กองการศึกษา	12 ส.ค. 2567
58	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567	ดำเนินการแล้ว	150,000	179,950 โอนเพิ่ม 30,000	0	กองการศึกษา	21-23 ก.พ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
59	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประเภทจัดสรรอาหารกลางวัน 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด สระปทุมมาลัย 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองกุงน้อย 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย	ดำเนินการแล้ว	678,960	647,820	40,140	กองการศึกษา	ม.ค. 2567
60	อุดหนุนอาหารกลางวัน 1.โรงเรียนบ้านหนองกุง 2.โรงเรียน บ้านหนองกุงน้อย 3.โรงเรียนบ้านคำเตย	ดำเนินการแล้ว	1,551,000	1,526,100	24,900	กองการศึกษา	พ.ย. 2566
61	โครงการต่อเติมเมรุ วัดบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่7	ดำเนินการแล้ว	250,000	250,000	0	กองการศึกษา	ส.ค. - ต.ค. 2567
62	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	120,000	119,580	420	กองการศึกษา	27 พ.ย. 2566
63	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองกุง	ดำเนินการแล้ว	20,000	20,000	0	กองการศึกษา	13 เม.ย. 2567
64	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเตย	ดำเนินการแล้ว	46,100	46,100	0	กองการศึกษา	ก.ค. - ส.ค. 2567
65	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอतालसुम โครงการสนับสนุนงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบล	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	กองการศึกษา	พ.ค. 2567
66	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอतालसुม ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานประเพณี วัฒนธรรมประจำปี	ดำเนินการแล้ว	25,000	25,000	0	กองการศึกษา	ธ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี							
67	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินการแล้ว	2,500	0	2,500	สำนักปลัด	18 มี.ค. 2567
68	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา. อบต พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วน ตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	16 ก.ย. 2567
69	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลतालसुम เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลतालसुमเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ดำเนินการแล้ว	25,000	25,000	0	สำนักปลัด	17 พ.ย. 2566
70	โครงการอำนวยความสะดวกการประชุมประชาคมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	10,000	7,740	0	สำนักปลัด	ก.พ. 2567
71	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและ ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	กองคลัง	21-30 ส.ค. 2567
72	โครงการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้า ร่วมงานรัฐพิธี ราชพิธีและกิจกรรมสำคัญของทางราชการ	ดำเนินการแล้ว	2,500	2,500	0	สำนักปลัด	ต.ค. 2566

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ) จำนวน ...13...โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค							
1	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0	30,000	กองช่าง	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริม							
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตำบลหนองกุง เพื่ออบรมและให้ความรู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัว การเสริมสร้างบทบาทสตรี และการยุติความรุนแรงในครอบครัว	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยตำบลหนองกุง ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยตำบลหนองกุง ให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ)


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาแหล่งน้ำ							
4	โครงการขับเคลื่อนเมืองสีเขียว เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเมืองสีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน							
5	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19)	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดไปทำรายการอื่น)	20,000		20,000	สำนักปลัด	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์							
6	โครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงน้อย "เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงน้อย 1 แห่ง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในห้วงการขออนุญาตใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ (และโอนงบไปตั้งจ่ายรายการอื่น	600,000	0	0	กองการศึกษา โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	-
7	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนเด็ก เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ส่งเสริม เด็ก เยาวชนการเล่นกีฬา ฯลฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	กองการศึกษา	-

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน							
8	โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีสำคัญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันสำคัญอื่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป	ไม่ได้ดำเนินการ (และโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายการการอื่น	10,000	0	10,000	กองการศึกษา	-
9	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟตำบลหนองกุงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟตำบลหนองกุง	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	0	5,000	กองการศึกษา	-
10	โครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองกุงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ทำบุญตักบาตรตำบลหนองกุง	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	กองการศึกษา	-

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีสุม							
11	1.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.ตำบลหนองกุ้ง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.ตำบลหนองกุ้ง) เช่น อบรมให้ความรู้ หรือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เต้นท์ เวที ค่าตกแต่งสถานที่ หรืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอื่นๆที่เป็น	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-
12	2.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการ เลือกมี คำสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก (ไม่มีเหตุแห่ง การเลือกตั้ง)	5,000	0	5,000	สำนักปลัด	-
13	3.โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567	ไม่ได้ดำเนินการเข้าร่วม กิจกรรม	2,500	0	2,500	สำนักปลัด	-

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวเดือนใจ จำปาทอง)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........
(นายวิทยา แก้วมุด)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง